

SATIKSMEŠ 57, JELGAVA, Daudzdzīvokļu ēkas renovācija pārskats par sasniegtajiem enerģētikas rādītājiem pēc renovācijas

Ēkas īpašnieki	Dzīvokļu īpašnieku kopībašums	
Ēkas apsaimniekotājs	SIA „PB7”	
Projekta realizācijas gads	2010	
Kopējā ēkas platība	3079,5	
Dzīvokļu skaits	97	
	PIRMS RENOVĀCIJAS	PĒC RENOVĀCIJAS
VIZUĀLS IESKATS RENOVĀCIJĀ PAVEIKTĀJĀ		
Veiktās aktivitātes	Jumta papildus siltināšana; Ēkas fasādes ārēsienu papildus siltināšana ; Pagraba pārseguma papildus siltināšana zem dzīvokļiem; Apkures sadales sistēmas hidrauliskā balansēšana, Cauruļvadu papildus siltināšana; Kāpņu telpas stikla bloku logu nomaīņa; Ārdurvju nomaīņa dzīvokļos	
	PIRMS RENOVĀCIJAS	PĒC RENOVĀCIJAS
Enerģijas patēriņš apkurei gadā MWh	469,20	197,06
Energoefektivitātes novērtējums gadā (kWh/m2)	152,36	63,99
Oglekļa dioksīda (CO2) emisijas novērtējums gadā (kgCO2)	94 633,00	39 745,86
	PLĀNOTAIS	IZMĒRĪTAIS
Enerģijas ietaupījums kWh/m2 gadā	91,62	88,37
Aprēķinātais ēkas energoefektivitātes novērtējums gadā (kWh/m2) EA	60,7	
Iedzīvotāju ieguldījumi LVL	78 858,56	71 575,77
Struktūrfondu līdzekļi LVL	78 858,56	71 575,77
KOPEJĀS izmaksas LVL	157 717,13	143 151,53
KOPEJĀS izmaksas LVL/m2	51,22	46,49
Ieguldījumu atmaksāšanās periods GADOS	6,74	6,34
	Janvāris 2009, vid. temp.-2.45	Janvāris 2011, vid. temp.-2.94
Maksājums par apkuri uz 1/m2	1,22	0,51