

RAIŅA IELA 33, AUCE, Daudzdzīvokļu ēkas renovācija pārskats par sasniegtajiem enerģētikas rādītājiem pēc renovācijas

Ēkas īpašnieki	Dzīvokļu īpašnieku kopīpašums	
Ēkas apsaimniekotājs	SIA "Auces komunālie pakalpojumi"	
Projekta realizācijas gads	2011/2012	
Kopējā ēkas platība	1142,4	
Dzīvokļu skaits	18	
	PIRMS RENOVĀCIJAS	PĒC RENOVĀCIJAS
VIZUĀLS IESKATS RENOVĀCIJĀ PAVEIKTĀJĀ		
Veiktās aktivitātes	Ēkas ārējo sienu siltināšana; Pagraba ārējo sienu siltināšana; Pagraba griestu siltināšana; Jumta siltināšana un seguma nomainīšana; Logu nomainīšana koplietošanas telpās; Logu nomainīšana dzīvokļos; Vējtvera sakārtošana un ārdurvju nomainīšana; Ventilācijas sistēmas sakārtošana; Siltumapgādes sistēmas pilnīga nomainīšana; Siltumapgādes sistēmas cauruļvadu izolācija; Radiatoru nomainīšana dzīvokļos un koplietošanas telpās; Alokatoru un termoregulatoru uzstādīšana radiatoriem; Siltā un aukstā ūdens stāvvadu un guļvadu nomainīšana; Lietus ūdens sistēmas nomainīšana; Kanalizācijas sistēmas nomainīšana.	
	PIRMS RENOVĀCIJAS	PĒC RENOVĀCIJAS
Enerģijas patēriņš apkurei gadā MWh	236,87	102,75
Energoefektivitātes novērtējums gadā (kWh/m ²)	207,34	89,94
Oglekļa dioksīda (CO ₂) emisijas novērtējums gadā (kgCO ₂)	51 932,00	19 538,00
	PLĀNOTAIS	IZMĒRĪTAIS PĒC RENOVĀCIJAS
Enerģijas ietaupījums kWh/m ² gadā	124,40	117,40
Iedzīvotāju ieguldījumi LVL	56 690,75	58 959,74
Struktūrfondu līdzekļi LVL	39 923,06	34 533,47
KOPĒJĀS izmaksas LVL	96 613,81	93 493,21
KOPĒJĀS izmaksas LVL/m ²	84,57	81,84
	PIRMS RENOVĀCIJAS	PĒC RENOVĀCIJAS, Janvāris, 2013
Maksājums par apkuri uz 1/m ²	1,74	0,99
Ieguldījumu atmaksāšanās periods GADOS	-	-